

	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					PERIODE MINGGU KE - 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Bulan	November/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Lokasi	Kota Sorong																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PENYEDIA JASA : KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET DAN DIGITAL NOMOR KONTRAK : B-021/In.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 TANGGAL KONTRAK : 23 Mei 2023 NILAI KONTRAK : Rp 19.855.200.000,00 SUMBER DANA : APBN TAHUN ANGGARAN : 2023						KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET DAN DIGITAL Periode Tanggal : 01 November - 06 November 2023 WAKTU PELAKSANAAN : 220 HARI KALENDER WAKTU TERPAKAI : 168 HARI KALENDER SISA WAKTU PELAKSANAAN : 52 HARI KALENDER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">URAIAN PEKERJAAN</th><th rowspan="2">SATUAN</th><th colspan="4">KONTRAK</th></tr><tr><th>QTTY</th><th>HARGA SATUAN (RP.)</th><th>JUMLAH HARGA (RP.)</th><th>BOBOT (%)</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f = d x e</td><td>g</td></tr><tr><td colspan="5">I PEKERJAAN PERSIAPAN</td><td>175.491.885,25</td><td>0,98</td></tr><tr><td>1</td><td>Mobilisasi dan demobilisasi</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>15.000.000,00</td><td>15.000.000,00</td><td>0,08</td></tr><tr><td>2</td><td>Papan nama kegiatan</td><td>m²</td><td>10,00</td><td>500.000,00</td><td>5.000.000,00</td><td>0,03</td></tr><tr><td>3</td><td>Pagar Sementara dari Seng Gelombang tinggi 2 m</td><td>m²</td><td>140,00</td><td>450.713,75</td><td>63.099.925,00</td><td>0,35</td></tr><tr><td>4</td><td>Kantor sementara lantai plester</td><td>m²</td><td>16,00</td><td>1.830.144,50</td><td>29.282.312,00</td><td>0,16</td></tr><tr><td>5</td><td>Gudang semen dan peralatan</td><td>m²</td><td>16,00</td><td>1.458.320,75</td><td>23.333.132,00</td><td>0,13</td></tr><tr><td>6</td><td>Bedeng pekerja</td><td>m²</td><td>20,00</td><td>1.474.075,75</td><td>29.481.515,00</td><td>0,16</td></tr><tr><td>7</td><td>Uitzet / Bouwplank</td><td>m'</td><td>115,00</td><td>89.521,75</td><td>10.295.001,25</td><td>0,06</td></tr><tr><td colspan="5">A Pekerjaan Sistem Manajemen K3</td><td>15.000.000,00</td><td>0,08</td></tr><tr><td>1</td><td>Penyiapan RK3K</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>2</td><td>Sosialisasi dan Promosi K3</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>3</td><td>Alat Pelindung Kerja</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>4</td><td>Alat Pelindung Diri</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>5</td><td>Asuransi Dan Perijinan</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>6</td><td>Personil K3</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>7</td><td>Fasilitas sarana kesehatan</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>8</td><td>Rambu-Rambu</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>9</td><td>Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td>10</td><td>Konsultasi dengan Ahli Konstruksi</td><td>pkt</td><td>1,00</td><td>1.500.000,00</td><td>1.500.000,00</td><td>0,01</td></tr><tr><td colspan="5">II PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH</td><td>3.437.312.747,04</td><td>19,22</td></tr><tr><td colspan="5">A Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang</td><td>1.039.500.000,00</td><td>5,81</td></tr><tr><td>1</td><td>Penyediaan tiang pancang baja - 40 cm tebal 10 mm</td><td>m'</td><td>945,00</td><td>1.100.000,00</td><td>1.039.500.000,00</td><td>5,81</td></tr><tr><td colspan="5">B Pekerjaan Tanah & Pasir</td><td>70.596.191,59</td><td>0,39</td></tr><tr><td>1</td><td>Menggali tanah biasa sedalam 1 meter (pondasi menerus) dengan alat berat</td><td>m³</td><td>50,30</td><td>132.796,18</td><td>6.679.647,76</td><td>0,04</td></tr><tr><td>2</td><td>Menggali tanah biasa sedalam 2 meter (pile cap) dengan alat berat</td><td>m³</td><td>253,92</td><td>132.796,18</td><td>33.719.605,55</td><td>0,19</td></tr></table>						NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK				QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)	a	b	c	d	e	f = d x e	g	I PEKERJAAN PERSIAPAN					175.491.885,25	0,98	1	Mobilisasi dan demobilisasi	pkt	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,08	2	Papan nama kegiatan	m²	10,00	500.000,00	5.000.000,00	0,03	3	Pagar Sementara dari Seng Gelombang tinggi 2 m	m²	140,00	450.713,75	63.099.925,00	0,35	4	Kantor sementara lantai plester	m²	16,00	1.830.144,50	29.282.312,00	0,16	5	Gudang semen dan peralatan	m²	16,00	1.458.320,75	23.333.132,00	0,13	6	Bedeng pekerja	m²	20,00	1.474.075,75	29.481.515,00	0,16	7	Uitzet / Bouwplank	m'	115,00	89.521,75	10.295.001,25	0,06	A Pekerjaan Sistem Manajemen K3					15.000.000,00	0,08	1	Penyiapan RK3K	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	2	Sosialisasi dan Promosi K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	3	Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	4	Alat Pelindung Diri	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	5	Asuransi Dan Perijinan	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	6	Personil K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	7	Fasilitas sarana kesehatan	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	8	Rambu-Rambu	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	9	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	10	Konsultasi dengan Ahli Konstruksi	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	II PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH					3.437.312.747,04	19,22	A Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang					1.039.500.000,00	5,81	1	Penyediaan tiang pancang baja - 40 cm tebal 10 mm	m'	945,00	1.100.000,00	1.039.500.000,00	5,81	B Pekerjaan Tanah & Pasir					70.596.191,59	0,39	1	Menggali tanah biasa sedalam 1 meter (pondasi menerus) dengan alat berat	m³	50,30	132.796,18	6.679.647,76	0,04	2	Menggali tanah biasa sedalam 2 meter (pile cap) dengan alat berat	m³	253,92	132.796,18	33.719.605,55	0,19	<table><tr><th colspan="2">S/D MINGGU LALU</th><th colspan="2">MINGGU INI</th><th colspan="2">S/D MINGGU INI</th><th colspan="2">SISA PEKERJAAN</th><th rowspan="2">PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)</th></tr><tr><th>QTTY</th><th>BOBOT (%)</th><th>QTTY</th><th>BOBOT (%)</th><th>QTTY</th><th>BOBOT (%)</th><th>QTTY</th><th>BOBOT (%)</th></tr><tr><td>h</td><td>i = h / d x g</td><td>j</td><td>k = j / d x g</td><td>l = h + j</td><td>m = i / d x g</td><td>n = d - i</td><td>o = g - m</td><td>p = i / d x 100%</td></tr><tr><td></td><td>0,82</td><td></td><td>-</td><td></td><td>0,82</td><td></td><td>0,16</td><td></td></tr><tr><td>0,75</td><td>0,06</td><td>-</td><td>-</td><td>0,75</td><td>0,06</td><td>0,25</td><td>0,02</td><td>75,00%</td></tr><tr><td>10,00</td><td>0,03</td><td>-</td><td>-</td><td>10,00</td><td>0,03</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>84,00</td><td>0,21</td><td>-</td><td>-</td><td>84,00</td><td>0,21</td><td>56,00</td><td>0,14</td><td>60,00%</td></tr><tr><td>16,00</td><td>0,16</td><td>-</td><td>-</td><td>16,00</td><td>0,16</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>16,00</td><td>0,13</td><td>-</td><td>-</td><td>16,00</td><td>0,13</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>20,00</td><td>0,16</td><td>-</td><td>-</td><td>20,00</td><td>0,16</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>115,00</td><td>0,06</td><td>-</td><td>-</td><td>115,00</td><td>0,06</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,08</td><td></td><td>-</td><td></td><td>0,08</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>0,01</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>19,20</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>19,20</td><td></td><td>0,02</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5,81</td><td></td><td>-</td><td></td><td>5,81</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>945,00</td><td>5,81</td><td>-</td><td>-</td><td>945,00</td><td>5,81</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,39</td><td></td><td>-</td><td></td><td>0,39</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>50,30</td><td>0,04</td><td>-</td><td>-</td><td>50,30</td><td>0,04</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>253,92</td><td>0,19</td><td>-</td><td>-</td><td>253,92</td><td>0,19</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00%</td></tr></table>						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	h	i = h / d x g	j	k = j / d x g	l = h + j	m = i / d x g	n = d - i	o = g - m	p = i / d x 100%		0,82		-		0,82		0,16		0,75	0,06	-	-	0,75	0,06	0,25	0,02	75,00%	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	-	-	100,00%	84,00	0,21	-	-	84,00	0,21	56,00	0,14	60,00%	16,00	0,16	-	-	16,00	0,16	-	-	100,00%	16,00	0,13	-	-	16,00	0,13	-	-	100,00%	20,00	0,16	-	-	20,00	0,16	-	-	100,00%	115,00	0,06	-	-	115,00	0,06	-	-	100,00%											0,08		-		0,08		-		1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%											19,20		0,00		19,20		0,02			5,81		-		5,81		-		945,00	5,81	-	-	945,00	5,81	-	-	100,00%											0,39		-		0,39		-		50,30	0,04	-	-	50,30	0,04	-	-	100,00%	253,92	0,19	-	-	253,92	0,19	-	-	100,00%
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
a	b	c	d	e	f = d x e	g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I PEKERJAAN PERSIAPAN					175.491.885,25	0,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Mobilisasi dan demobilisasi	pkt	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Papan nama kegiatan	m²	10,00	500.000,00	5.000.000,00	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	Pagar Sementara dari Seng Gelombang tinggi 2 m	m²	140,00	450.713,75	63.099.925,00	0,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	Kantor sementara lantai plester	m²	16,00	1.830.144,50	29.282.312,00	0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	Gudang semen dan peralatan	m²	16,00	1.458.320,75	23.333.132,00	0,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	Bedeng pekerja	m²	20,00	1.474.075,75	29.481.515,00	0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	Uitzet / Bouwplank	m'	115,00	89.521,75	10.295.001,25	0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A Pekerjaan Sistem Manajemen K3					15.000.000,00	0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Penyiapan RK3K	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Sosialisasi dan Promosi K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	Alat Pelindung Diri	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	Asuransi Dan Perijinan	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	Personil K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	Fasilitas sarana kesehatan	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	Rambu-Rambu	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	Konsultasi dengan Ahli Konstruksi	pkt	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
II PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH					3.437.312.747,04	19,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang					1.039.500.000,00	5,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Penyediaan tiang pancang baja - 40 cm tebal 10 mm	m'	945,00	1.100.000,00	1.039.500.000,00	5,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
B Pekerjaan Tanah & Pasir					70.596.191,59	0,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Menggali tanah biasa sedalam 1 meter (pondasi menerus) dengan alat berat	m³	50,30	132.796,18	6.679.647,76	0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Menggali tanah biasa sedalam 2 meter (pile cap) dengan alat berat	m³	253,92	132.796,18	33.719.605,55	0,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h	i = h / d x g	j	k = j / d x g	l = h + j	m = i / d x g	n = d - i	o = g - m	p = i / d x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	0,82		-		0,82		0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0,75	0,06	-	-	0,75	0,06	0,25	0,02	75,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10,00	0,03	-	-	10,00	0,03	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
84,00	0,21	-	-	84,00	0,21	56,00	0,14	60,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16,00	0,16	-	-	16,00	0,16	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16,00	0,13	-	-	16,00	0,13	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20,00	0,16	-	-	20,00	0,16	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
115,00	0,06	-	-	115,00	0,06	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	0,08		-		0,08		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	19,20		0,00		19,20		0,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	5,81		-		5,81		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
945,00	5,81	-	-	945,00	5,81	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	0,39		-		0,39		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50,30	0,04	-	-	50,30	0,04	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
253,92	0,19	-	-	253,92	0,19	-	-	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
3	Urugan tanah kembali	m³	84,64	85.675,00	7.251.532,00	0,04
4	Urugan pasir di bawah pondasi	m³	5,48	185.035,00	1.013.991,80	0,01
5	Urugan pasir di bawah lantai	m³	33,62	185.035,00	6.220.876,70	0,03
6	Pekerjaan uruga tanah peninggian lantai Gedung	m³	688,57	6.854,00	4.719.458,78	0,03
7	Urugan pasir pengisi tiang pancang baja	m³	59,40	185.035,00	10.991.079,00	0,06
C Pekerjaan Pondasi					1.398.099.341,87	7,82
1	Pemancangan tiang pancang baja - 40 cm tebal 10	m'	945,00	1.157.256,50	1.093.607.392,50	6,11
2	Pas. Batu kosong / anstamping pondasi menerus	m³	24,21	740.697,75	17.932.292,53	0,10
3	Pas. Pondasi batu belah, 16 Talud	m³	170,63	1.326.542,25	226.347.904,12	1,27
4	Pas. Pondasi batu belah, 16	m³	45,39	1.326.542,25	60.211.752,73	0,34
D Pekerjaan Beton					233.247.076,36	1,30
1	Spesi beton pengisi tiang pancang baja mutu K250	m³	39,60	1.774.134,06	70.255.708,71	0,39
2	Besi penulangan pancang baja	kg	9.297,84	17.530,03	162.991.367,65	0,91
1 Pekerjaan beton pile cap F1					15.034.460,90	0,08
1	Spesi beton mutu K250	m³	4,06	1.774.134,06	7.202.984,28	0,04
2	Besi penulangan	kg	324,80	17.530,03	5.693.752,12	0,03
3	Bekisting untuk pondasi	m²	9,37	228.145,63	2.137.724,51	0,01
2 Pekerjaan beton pile cap F2					249.513.919,87	1,39
1	Spesi beton mutu K250	m³	48,76	1.774.134,06	86.506.776,69	0,48
2	Besi penulangan	kg	7.636,65	17.530,03	133.870.665,42	0,75
3	Bekisting untuk pondasi	m²	127,71	228.145,63	29.136.477,77	0,16
3 Pekerjaan beton pile cap F3					35.545.734,87	0,20
1	Spesi beton mutu K250	m³	6,48	1.774.134,06	11.496.388,70	0,06
2	Besi penulangan	kg	1.090,78	17.530,03	19.121.400,67	0,11
3	Bekisting untuk pondasi	m²	21,60	228.145,63	4.927.945,50	0,03
4 Pekerjaan Foot plat tangga					1.767.113,66	0,01
1	Spesi beton mutu K250	m³	0,26	1.774.134,06	461.274,86	0,00
2	Besi penulangan	kg	55,23	17.530,03	968.183,28	0,01
3	Bekisting untuk pondasi	m²	1,48	228.145,63	337.655,53	0,00
5 Pekerjaan beton sloor S1 20/30					207.288.800,21	1,16
1	Spesi beton mutu K250	m³	20,13	1.774.134,06	35.713.318,60	0,20
2	Besi penulangan	kg	5.471,19	17.530,03	95.910.097,48	0,54
3	Bekisting untuk sloor	m²	268,44	275.016,75	73.825.496,37	0,41
4	Bongkar bekisting	m²	268,44	6.854,00	1.839.887,76	0,01
6 Pekerjaan beton sloor S2 15/25					21.655.325,44	0,12
1	Spesi beton mutu K250	m³	2,23	1.774.134,06	3.956.318,95	0,02
2	Besi penulangan	kg	531,28	17.530,03	9.313.351,68	0,05
3	Bekisting untuk sloor	m²	29,75	275.016,75	8.181.748,31	0,05

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN									
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAN (%)	
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)		
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = i / d x g	n = d - i	O = g - m	p = i / d x 100%	
84,64	0,04	-	-	84,64	0,04	-	-	100,00%	
5,48	0,01	-	-	5,48	0,01	-	-	100,00%	
33,62	0,03	-	-	33,62	0,03	-	-	100,00%	
688,57	0,03	-	-	688,57	0,03	-	-	100,00%	
59,40	0,06	-	-	59,40	0,06	-	-	100,00%	
	7,82		-		7,82		-		
945,00	6,11	-	-	945,00	6,11	-	-	100,00%	
24,21	0,10	-	-	24,21	0,10	-	-	100,00%	
170,63	1,27	-	-	170,63	1,27	-	-	100,00%	
45,39	0,34	-	-	45,39	0,34	-	-	100,00%	
	1,30		-		1,30		-		
39,60	0,39	-	-	39,60	0,39	-	-	100,00%	
9.297,84	0,91	-	-	9.297,84	0,91	-	-	100,00%	
	0,08		-		0,08		-		
4,06	0,04	-	-	4,06	0,04	-	-	100,00%	
324,80	0,03	-	-	324,80	0,03	-	-	100,00%	
9,37	0,01	-	-	9,37	0,01	-	-	100,00%	
	1,39		-		1,39		-		
48,76	0,48	-	-	48,76	0,48	-	-	100,00%	
7.636,65	0,75	-	-	7.636,65	0,75	-	-	100,00%	
127,71	0,16	-	-	127,71	0,16	-	-	100,00%	
	0,20		-		0,20		-		
6,48	0,06	-	-	6,48	0,06	-	-	100,00%	
1.090,78	0,11	-	-	1.090,78	0,11	-	-	100,00%	
21,60	0,03	-	-	21,60	0,03	-	-	100,00%	
	0,00		-		0,00		0,01		
-	-	-	-	-	-	0,26	0,00	0,00%	
27,62	0,00	-	-	27,62	0,00	27,62	0,00	50,00%	
0,74	0,00	-	-	0,74	0,00	0,74	0,00	50,00%	
	1,16		-		1,16		-		
20,13	0,20	-	-	20,13	0,20	-	-	100,00%	
5.471,19	0,54	-	-	5.471,19	0,54	-	-	100,00%	
268,44	0,41	-	-	268,44	0,41	-	-	100,00%	
268,44	0,01	-	-	268,44	0,01	-	-	100,00%	
	0,12		-		0,12		-		
2,23	0,02	-	-	2,23	0,02	-	-	100,00%	
531,28	0,05	-	-	531,28	0,05	-	-	100,00%	
29,75	0,05	-	-	29,75	0,05	-	-	100,00%	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	4 Bongkar bekisting	m²	29,75	6.854,00	203.906,50	0,00
	7 Pekerjaan beton kolom pedestal KP 1				162.775.024,16	0,91
	1 Spesi beton mutu K250	m³	20,98	1.774.134,06	37.221.332,55	0,21
	2 Besi penulangan	kg	3.979,87	17.530,03	69.767.220,60	0,39
	3 Bekisting kolom	m²	186,48	292.301,25	54.508.337,10	0,30
	4 Bongkar bekisting	m²	186,48	6.854,00	1.278.133,92	0,01
	8 Pekerjaan beton kolom pedestal Tangga				2.289.758,09	0,01
	1 Spesi beton mutu K250	m³	0,26	1.774.134,06	461.274,86	0,00
	2 Besi penulangan	kg	34,85	17.530,03	610.921,37	0,00
	3 Bekisting kolom	m²	4,07	292.301,25	1.189.666,09	0,01
	4 Bongkar bekisting	m²	4,07	6.854,00	27.895,78	0,00
	III STRUKTUR ATAS				9.230.433.908,52	51,60
	A Pekerjaan Beton Lantai I				212.081.633,46	1,19
	1 Pekerjaan Cor Lantai beton mutu K100				74.131.413,08	0,41
	1 Spesi beton mutu K100	m³	47,06	1.575.253,15	74.131.413,08	0,41
	2 Pekerjaan Piat tangga				108.057.572,65	0,60
	a Spesi beton mutu K250	m³	10,78	1.774.134,06	19.125.165,15	0,11
	b Besi penulangan	kg	2.297,44	17.530,03	40.274.180,64	0,23
	c Bekisting plat	m²	61,58	528.258,25	32.530.143,04	0,18
	d Bongkar bekisting	m²	61,58	6.854,00	422.069,32	0,00
	e Membuat kolom praktis beton bertulang (12 x 12) c	m'	135,05	116.297,78	15.706.014,51	0,09
	3 Pekerjaan Balok Lantai				29.892.647,73	0,17
	a Spesi beton mutu K250	m³	2,59	1.774.134,06	4.595.007,21	0,03
	b Besi penulangan	kg	388,08	17.530,03	6.803.052,10	0,04
	c Bekisting	m²	43,12	422.055,75	18.199.043,94	0,10
	d Bongkar bekisting	m²	43,12	6.854,00	295.544,48	0,00
	B Pekerjaan Beton Lantai II				1.187.654.337,65	6,64
	1 Pekerjaan Piat tangga				83.851.299,55	0,47
	a Spesi beton mutu K250	m³	10,78	1.774.134,06	19.125.165,15	0,11
	b Besi penulangan	kg	2.297,98	17.530,03	40.283.646,85	0,23
	c Bekisting plat	m²	61,58	390.068,50	24.020.418,23	0,13
	d Bongkar bekisting	m²	61,58	6.854,00	422.069,32	0,00
	2 Pekerjaan Piat dag				1.072.747.354,61	6,00
	a Spesi beton mutu K250	m³	73,80	1.774.134,06	130.931.093,51	0,73
	b Besi penulangan wiremesh M8	kg	35.343,88	15.607,23	551.619.887,53	3,08
	c Bondeks tebal 0.75 mm	m²	572,00	637.568,14	364.688.976,90	2,04
	d Shear connector 12 mm	kg	353,44	35.000,00	12.370.400,00	0,07
	e Membuat kolom praktis beton bertulang (12 x 12) c	m'	112,96	116.297,78	13.136.996,66	0,07

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = i / d x g	n = d - i	O = g - m	p = i / d x 100%
29,75	0,00	-	-	29,75	0,00	-	-	100,00%
	0,91		-		0,91		-	
20,98	0,21	-	-	20,98	0,21	-	-	100,00%
3.979,87	0,39	-	-	3.979,87	0,39	-	-	100,00%
186,48	0,30	-	-	186,48	0,30	-	-	100,00%
186,48	0,01	-	-	186,48	0,01	-	-	100,00%
	0,0003		0,001		0,00		0,01	
-	-	-	-	-	-	0,26	0,00	0,00%
3,49	0,0003	10,46	0,001	13,94	0,00	20,91	0,00	140,00%
-	-	-	-	-	-	4,07	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	4,07	0,00	0,00%
	40,68		2,82		43,50		8,10	
	0,27		0,30		0,56		0,62	
	0,10		0,23		0,33		0,08	
11,77	0,10	25,88	0,23	37,65	0,33	9,41	0,08	80,00%
	0,08		0,004		0,08		0,52	
-	-	-	-	-	-	10,78	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	2.297,44	0,23	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,18	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,00	0,00%
121,55	0,08	6,75	0,004	128,30	0,08	6,75	0,00	95,00%
	0,08		0,07		0,15		0,02	
1,30	0,01	1,04	0,01	2,33	0,02	0,26	0,00	90,00%
194,04	0,02	155,23	0,02	349,27	0,03	38,81	0,00	90,00%
21,56	0,05	17,25	0,04	38,81	0,09	4,31	0,01	90,00%
4,31	0,00	17,25	0,001	21,56	0,00	21,56	0,00	50,00%
	2,88		2,25		5,13		1,51	
	-		-		-		0,47	
-	-	-	-	-	-	10,78	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	2.297,98	0,23	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,13	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,00	0,00%
	2,88		2,25		5,13		0,87	
-	-	62,73	0,62	62,73	0,62	11,07	0,11	85,00%
14.137,55	1,23	15.904,75	1,39	30.042,30	2,62	5.301,58	0,46	85,00%
457,60	1,63	57,20	0,20	514,80	1,83	57,20	0,20	90,00%
70,69	0,01	176,72	0,03	247,41	0,05	106,03	0,02	70,00%
-	-	-	-	-	-	112,96	0,07	0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	3 Pekerjaan Balok Lantai dan ringbalk				31.055.683,50	0,17
a	Spesi beton mutu K250	m³	2,69	1.774.134,06	4.772.420,62	0,03
b	Besi penulangan	kg	403,20	17.530,03	7.068.106,08	0,04
c	Bekisting	m²	44,80	422.055,75	18.908.097,60	0,11
d	Bongkar bekisting	m²	44,80	6.854,00	307.059,20	0,00
	C Pekerjaan Beton Lantai III				7.830.697.937,40	43,78
	1 Pekerjaan Piat tangga				83.851.299,55	0,47
1	Spesi beton mutu K250	m³	10,78	1.774.134,06	19.125.165,15	0,11
2	Besi penulangan	kg	2.297,98	17.530,03	40.283.646,85	0,23
3	Bekisting plat	m²	61,58	390.068,50	24.020.418,23	0,13
4	Bongkar bekisting	m²	61,58	6.854,00	422.069,32	0,00
	2 Pekerjaan Piat dag				1.073.581.209,65	6,00
1	Spesi beton mutu K250	m³	73,80	1.774.134,06	130.931.093,51	0,73
2	Besi penulangan wiremesh M8	kg	35.343,88	15.607,23	551.619.887,53	3,08
3	Bondeks tebal 0,75 mm	m²	572,00	637.568,14	364.688.976,90	2,04
4	Shear connector 12 mm	kg	353,44	35.000,00	12.370.400,00	0,07
5	Membuat kolom praktis beton bertulang (12 x 12) cm	m³	120,13	116.297,78	13.970.851,71	0,08
	3 Pekerjaan Balok Lantai dan ringbalk				40.789.816,61	0,23
a	Spesi beton mutu K250	m³	3,72	1.774.134,06	6.599.778,70	0,04
b	Besi penulangan	kg	557,70	17.530,03	9.776.494,94	0,05
c	Bekisting	m²	56,92	422.055,75	24.023.413,29	0,13
d	Bongkar bekisting	m²	56,92	6.854,00	390.129,68	0,00
	4 Pekerjaan Balok 12/20 dinding pengaman				35.022.361,06	0,20
a	Spesi beton mutu K250	m³	2,77	1.774.134,06	4.914.351,34	0,03
b	Besi penulangan	kg	589,82	17.530,03	10.339.559,35	0,06
c	Bekisting	m²	46,09	422.055,75	19.452.549,52	0,11
d	Bongkar bekisting	m²	46,09	6.854,00	315.900,86	0,00
	5 Pekerjaan baja Profil Eiv +1.000 s/d +11.000				6.597.453.250,53	36,88
a	Kolom H-300X300X10X15	kg	42.159,00	59.190,50	2.495.412.289,50	13,95
b	Balok IWF-350x175x7x11	kg	42.482,40	59.190,50	2.514.554.497,20	14,06
c	Balok IWF-300X150X6,5X9	kg	14.661,65	59.190,50	867.830.394,33	4,85
d	Siku L-80X80X8	kg	971,99	51.638,04	50.191.662,50	0,28
e	Plat 10mm (Stirneer) & Plat Sambung Kolom	kg	2.149,53	25.000,00	53.738.250,00	0,30
f	Plat 12mm (End plat Balok)	kg	3.488,89	25.000,00	87.222.250,00	0,49
g	Plat 12mm (Kolom Connection)	kg	4.475,58	25.000,00	111.889.500,00	0,63
h	Baseplat & End Plate 15mm	kg	4.005,86	29.000,00	116.169.940,00	0,65
j	Stud conector 12mm, spasi 20cm	kg	515,42	60.000,00	30.925.200,00	0,17
k	Baut M12, A325	kg	2.292,00	5.000,00	11.460.000,00	0,06
i	Baut M16, A325	kg	3.630,00	9.000,00	32.670.000,00	0,18
m	Angkur 22mm, A325	kg	448,00	55.000,00	24.640.000,00	0,14
n	Pekerjaan Sand Blasting Baja Profil	kg	114.394,89	800,00	91.515.912,00	0,51

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = i / d x g	n = d - i	O = g - m	p = i / d x 100%
	-		-		-		0,17	
-	-	-	-	-	-	2,69	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	403,20	0,04	0,00%
-	-	-	-	-	-	44,80	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	44,80	0,00	0,00%
	37,54		0,27		37,81		5,97	
	-		-		-		0,47	
-	-	-	-	-	-	10,78	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	2.297,98	0,23	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,13	0,00%
-	-	-	-	-	-	61,58	0,00	0,00%
	0,82		0,20		1,02		4,98	
-	-	-	-	-	-	73,80	0,73	0,00%
-	-	-	-	-	-	35.343,88	3,08	0,00%
228,80	0,82	57,20	0,20	286,00	1,02	286,00	1,02	50,00%
-	-	-	-	-	-	353,44	0,07	0,00%
-	-	-	-	-	-	120,13	0,08	0,00%
	-		-		-		0,23	
-	-	-	-	-	-	3,72	0,04	0,00%
-	-	-	-	-	-	557,70	0,05	0,00%
-	-	-	-	-	-	56,92	0,13	0,00%
-	-	-	-	-	-	56,92	0,00	0,00%
	-		-		-		0,20	
-	-	-	-	-	-	2,77	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	589,82	0,06	0,00%
-	-	-	-	-	-	46,09	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	46,09	0,00	0,00%
	36,72		0,07		36,79		0,09	
42.159,00	13,95	-	-	42.159	13,95	-	-	100,00%
42.482,40	14,06	-	-	42.482	14,06	-	-	100,00%
14.661,65	4,85	-	-	14.662	4,85	-	-	100,00%
971,99	0,28	-	-	972	0,28	-	-	100,00%
2.149,53	0,30	-	-	2.150	0,30	-	-	100,00%
3.488,89	0,49	-	-	3.489	0,49	-	-	100,00%
4.475,58	0,63	-	-	4.476	0,63	-	-	100,00%
4.005,86	0,65	-	-	4.006	0,65	-	-	100,00%
154,63	0,05	103,08	0,03	257,71	0,09	257,71	0,09	50,00%
2.223,24	0,06		-	2.223	0,06	68,76	0,00	97,00%
3.521,10	0,18		-	3.521	0,18	108,90	0,01	97,00%
448,00	0,14	-	-	448,00	0,14	-	-	100,00%
114.394,89	0,51	-	-	114.395	0,51	-	-	100,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	o Pekerjaan Erection Baja Profil	kg	99,303,05	1,100,00	109,233,355,00	0,61
IV	PEKERJAAN ARSITEKTURAL				4.704.550.362,54	26,30
	A Pekerjaan Pasangan Lantai I				767.417.823,13	4,29
	1 Pekerjaan Keramik/Lantai & dinding				465.535.187,77	2,60
	a Ubin keramik lantai 60 x 60	m²	624,44	631,926,15	394,599,965,11	2,21
	b Ubin keramik lantai motif 60 x 60	m²	61,42	631,926,15	38,812,904,13	0,22
	c Ubin keramik warna km/wc 25 x 25	m²	16,65	400,870,45	6,674,492,99	0,04
	d Memasang keramik dinding 25 x 40	m²	124,48	184,296,70	22,941,253,22	0,13
	e List keramik dinding 8 x 25	m²	6,22	133,403,91	829,772,32	0,00
	f Memasang keramik stepnosing tangga	m'	41,92	40,000,00	1,676,800,00	0,01
	2 Pekerjaan Plafond dan Partisi				251.308.150,36	1,40
	a Pemasangan rangka metal hollow 1x40,40,2mm, modul 60 x 60 cm	m²	521,29	245,576,75	128,016,704,01	0,72
	b Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240,9)	m²	521,29	105,679,25	55,089,536,23	0,31
	c Pekerjaan list gypsum 12 cm	m'	596,76	114,287,00	68,201,910,12	0,38
	3 Pekerjaan Sanitair				50.574.485,00	0,28
	a Pasang Kloset Duduk	bh	5,00	4,887,626,50	24,438,132,50	0,14
	b Pasang Kloset Jongkok	bh	3,00	1,069,166,50	3,207,499,50	0,02
	c Pasang jet washer / Bh	bh	5,00	426,075,00	2,130,375,00	0,01
	d Pasang Washtafel lengkap dengan Cermin + Kran	bh	7,00	1,822,416,50	12,756,915,50	0,07
	e Pasang Shower	bh	5,00	500,000,00	2,500,000,00	0,01
	f Pasang Kran Air 1/4 Putaran / Bh	bh	21,00	142,312,50	2,988,562,50	0,02
	g Pasang Floor Drain / Bh	bh	12,00	212,750,00	2,553,000,00	0,01
	B Pekerjaan Pasangan Lantai II				731.260.742,03	4,09
	1 Pekerjaan Keramik/Lantai & dinding				416.048.044,73	2,33
	a Ubin keramik lantai 60 x 60	m²	585,34	631,926,15	369,891,652,64	2,07
	b Ubin keramik Motif 60 x 60	m²	26,43	631,926,15	16,701,808,14	0,09
	c Ubin keramik warna km/wc 25 x 25	m²	14,67	400,870,45	5,880,769,50	0,03
	d Memasang keramik dinding 25 x 40	m²	114,85	184,296,70	21,166,476,00	0,12
	e List keramik dinding 8 x 25	m²	5,74	133,403,91	765,738,44	0,00
	f Memasang keramik stepnosing tangga	m'	41,04	40,000,00	1,641,600,00	0,01
	2 Pekerjaan Plafond dan Partisi				273.476.580,30	1,53
	a Pemasangan rangka metal hollow 1x40,40,2mm, modul 60 x 60 cm	m²	589,38	245,576,75	144,738,024,92	0,81
	b Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)	m²	589,38	105,679,25	62,285,236,37	0,35
	c Pekerjaan list gypsum 12 cm	m'	581,46	114,287,00	66,453,319,02	0,37
	3 Pekerjaan Sanitair				41.736.117,00	0,23
	a Pasang Kloset Duduk	bh	4,00	4,887,626,50	19,550,506,00	0,11
	b Pasang Kloset Jongkok	bh	3,00	1,069,166,50	3,207,499,50	0,02

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = i / d x g	n = d - i	0 = g - m	p = i / d x 100%
94,337,90	0,58	4,965,15	0,03	99,303	0,61	-	-	100,00%
	5,63		0,93		6,56		19,74	
	1,21		-		1,21		3,08	
	1,21		-		1,21		1,39	
312,22	1,10	-	-	312,22	1,10	312,22	1,10	50,00%
30,71	0,11	-	-	30,71	0,11	30,71	0,11	50,00%
-	-	-	-	-	-	16,65	0,04	0,00%
-	-	-	-	-	-	124,48	0,13	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,22	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	41,92	0,01	0,00%
	-		-		-		1,40	
-	-	-	-	-	-	521,29	0,72	0,00%
-	-	-	-	-	-	521,29	0,31	0,00%
-	-	-	-	-	-	596,76	0,38	0,00%
	-		-		-		0,28	
-	-	-	-	-	-	5,00	0,14	0,00%
-	-	-	-	-	-	3,00	0,02	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	7,00	0,07	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	21,00	0,02	0,00%
-	-	-	-	-	-	12,00	0,01	0,00%
	1,08		-		1,08		3,01	
	1,08		-		1,08		1,25	
292,67	1,03	-	-	292,67	1,03	292,67	1,03	50,00%
13,22	0,05	-	-	13,22	0,05	13,22	0,05	50,00%
-	-	-	-	-	-	14,67	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	114,85	0,12	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,74	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	41,04	0,01	0,00%
	-		-		-		1,53	
-	-	-	-	-	-	589,38	0,81	0,00%
-	-	-	-	-	-	589,38	0,35	0,00%
-	-	-	-	-	-	581,46	0,37	0,00%
	-		-		-		0,23	
-	-	-	-	-	-	4,00	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	3,00	0,02	0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	c Pasang Jet washer / Bn	bh	4,00	426.075,00	1.704.300,00	0,01
	d Pasang Washtafel lengkap dengan Cermin + Kran	bh	6,00	1.822.416,50	10.934.499,00	0,06
	e Pasang bak cuci piring stainless steel / Bn	bh	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,01
	r Pasang Shower	bh	4,00	500.000,00	2.000.000,00	0,01
	g Pasang Kran Air 1/4 Putaran / Bn	bh	13,00	142.312,50	1.850.062,50	0,01
	h Pasang Floor Drain / Bn	bh	7,00	212.750,00	1.489.250,00	0,01
	C Pekerjaan Pasangan Lantai III				130.253.997,64	0,73
	1 Pekerjaan Keramik/Lantai & dinding				63.679.198,14	0,36
	a Ubin keramik lantai 60 x 60	m²	100,77	631.926,15	63.679.198,14	0,36
	2 Pekerjaan Plafond dan Partisi				66.574.799,50	0,37
	a Pemasangan rangka metal hollow 1x40.40.2mm, n	m²	137,13	245.576,75	33.675.939,73	0,19
	b Pemasangan langit-langit gypsum board ukuran (	m²	137,13	105.679,25	14.491.795,55	0,08
	c Pekerjaan list gypsum 12 cm	m'	161,06	114.287,00	18.407.064,22	0,10
	D Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela Aluminium				772.571.280,44	4,32
	1 Pembuatan dan pemasangan kusen pintu dan jendela kayu kelas I	m³	1,31	11.812.584,38	15.474.485,53	0,09
	2 Pembuatan dan pemasangan daun pintu panel kayu besi	m²	64,84	1.048.800,00	68.004.192,00	0,38
	3 Pasang kaca tebal 5 mm	m²	11,27	237.736,05	2.679.285,28	0,01
	4 Pasang kaca tebal 8 mm	m²	257,13	355.299,40	91.358.134,72	0,51
	5 Pasang kaca Tempered 12mm Pintu	m²	17,60	410.862,80	7.231.185,28	0,04
	6 Pek. Kusen dan Pintu Jendela Aluminium	m'	1.495,55	236.454,38	353.629.340,53	1,98
	7 Pek. Rangka Aluminium Pintu dan Jendela Kaca	m'	652,92	236.454,38	154.385.790,53	0,86
	8 Pek. Pintu besi shaft	m²	3,92	2.000.000,00	7.840.000,00	0,04
	9 Pasang Aksesoris Pintu Kaca Tempered 1 unit pint	bh	5,00	2.500.000,00	12.500.000,00	0,07
	10 Pasang kunci tanam Belavour + cavel Italy 2 slag	bh	47,00	180.000,00	8.460.000,00	0,05
	11 Engsel Pintu	bh	258,00	70.000,00	18.060.000,00	0,10
	12 Grendel Pintu	bh	134,00	35.000,00	4.690.000,00	0,03
	13 Engsel Jendela	bh	244,00	33.000,00	8.052.000,00	0,05
	14 Hak Angin	bh	244,00	25.000,00	6.100.000,00	0,03
	15 Grendel Jendela	bh	122,00	17.500,00	2.135.000,00	0,01
	16 Pemasangan railing tangga stainless steel	m²	48,75	245.576,75	11.971.866,56	0,07
	E Pekerjaan Pasangan				842.259.262,23	4,71
	1 1 Memasang dinding bata ringan tebal t 10 cm	m²	1.561,32	234.963,40	366.853.055,69	2,05
	2 2 Memasang plesteran bata ringan	m²	3.028,96	99.290,31	300.746.377,38	1,68
	3 3 Memasang acian bata ringan t 3 mm	m²	3.028,96	57.663,30	174.659.829,17	0,98
	F Pekerjaan Cat				174.521.186,27	0,98
	1 Cat dinding	m²	3.028,96	32.605,38	98.760.376,66	0,55
	2 Pekerjaan cat plafond	m²	1.247,80	29.960,38	37.384.555,93	0,21
	3 Pekerjaan cat list plafond	m²	160,71	29.960,38	4.814.931,87	0,03
	4 Pekerjaan cat lisplank	m²	16,38	29.960,38	490.750,94	0,00

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN (%)
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = I / d x g	n = d - I	O = g - m	p = I / d x 100%
-	-	-	-	-	-	4,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,00	0,06	0,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	4,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	13,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	7,00	0,01	0,00%
	-		-		-		0,73	
	-		-		-		0,36	
-	-	-	-	-	-	100,77	0,36	0,00%
	-		-		-		0,37	
-	-	-	-	-	-	137,13	0,19	0,00%
-	-	-	-	-	-	137,13	0,08	0,00%
-	-	-	-	-	-	161,06	0,10	0,00%
	1,52		0,01		1,53		2,79	
0,39	0,03	0,13	0,01	0,52	0,03	0,79	0,05	40,00%
12,97	0,08	-	-	12,97	0,08	51,87	0,30	20,00%
-	-	-	-	-	-	11,27	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	257,13	0,51	0,00%
-	-	-	-	-	-	17,60	0,04	0,00%
747,78	0,99	-	-	747,78	0,99	747,78	0,99	50,00%
326,46	0,43	-	-	326,46	0,43	326,46	0,43	50,00%
-	-	-	-	-	-	3,92	0,04	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,00	0,07	0,00%
-	-	-	-	-	-	47,00	0,05	0,00%
-	-	-	-	-	-	258,00	0,10	0,00%
-	-	-	-	-	-	134,00	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	244,00	0,05	0,00%
-	-	-	-	-	-	244,00	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	122,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	48,75	0,07	0,00%
	0,82		0,72		1,54		3,17	
624,53	0,82	156,13	0,21	780,66	1,03	780,66	1,03	50,00%
-	-	757,24	0,42	757,24	0,42	2.271,72	1,26	25,00%
-	-	302,90	0,10	302,90	0,10	2.726,06	0,88	10,00%
	-		-		-		0,98	
-	-	-	-	-	-	3.028,96	0,55	0,00%
-	-	-	-	-	-	1.247,80	0,21	0,00%
-	-	-	-	-	-	160,71	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	16,38	0,00	0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	BOBOT (%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	5 Pekerjaan waterproofing 2x lapis berbahan polym	m²	589,38	32.651,38	19.244.067,40	0,11
	6 Cat Kayu	m²	184,70	74.859,25	13.826.503,48	0,08
	G Pekerjaan Atap				68.953.380,43	0,39
	1 Pasang atap spandek	m²	160,80	165.929,53	26.681.468,83	0,15
	2 Pasang Rangka Atap Baja Ringan	m²	160,80	213.284,75	34.296.187,80	0,19
	3 Bubungan Seng Plat	m'	29,40	67.970,75	1.998.340,05	0,01
	4 Superplank (10 x 250 mm)	m'	46,80	127.721,88	5.977.383,75	0,03
	H Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP)				1.217.312.690,39	6,81
	1 Pasang Rangka ACP Besi Hollow 4x4	kg	7.797,25	37.357,75	291.287.716,19	1,63
	2 Pasang Alumunium Composite Panel (ACP)	m²	1.075,50	660.445,00	710.308.597,50	3,97
	3 Pasang Alumunium Composite Panel (ACP) Cuttin	m²	159,06	1.356.195,00	215.716.376,70	1,21
	V PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL				324.844.932,08	1,82
	A Pekerjaan Mekanikal				141.702.825,58	0,79
	1 Instalasi Air Bersih				40.142.968,38	0,22
	1 Pipa PVC AW dia. 1 inlet	m'	38,00	90.000,00	3.420.000,00	0,02
	2 Pipa PVC AW dia. 1 outlet	m'	195,10	90.000,00	17.559.000,00	0,10
	3 Pipa PVC AW dia. 1/2	m'	76,50	80.574,75	6.163.968,38	0,03
	4 Pasang Prronit tank 1100L Stainless steel	buah	3,00	3.000.000,00	9.000.000,00	0,05
	5 Pasang Pompa	buah	2,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,02
	2 Instalasi Air Kotor Lantai - I				60.773.274,58	0,34
	1 Pipa PVC AW dia. 4	m'	95,00	281.177,88	26.711.898,13	0,15
	2 Pipa PVC AW dia. 3	m'	62,00	186.705,38	11.575.733,25	0,06
	3 Pipa PVC AW dia. 2	m'	36,00	93.052,25	3.349.881,00	0,02
	4 Pek. Pasang dinding batu tela	m²	27,30	404.096,20	11.031.826,26	0,06
	5 Pek. Lantai beton tumbuk	m²	0,50	1.575.253,15	787.626,57	0,00
	6 Pek. Plester trasram dinding septictank	m²	28,95	99.290,31	2.874.454,47	0,02
	7 Pek. Beton penutup septictank	m²	1,18	1.774.134,06	2.093.478,19	0,01
	8 Pek. Gallan septictank	m²	7,34	132.796,18	974.723,95	0,01
	9 Pek. Pembesian plat penutup	kg	78,36	17.530,03	1.373.652,76	0,01
	3 Instalasi Air Hujan				40.786.582,63	0,23
	1 Pipa PVC Kelas AW dia. 6	m'	87,00	316.827,88	27.564.025,13	0,15
	2 Pipa PVC Kelas AW dia. 4	m'	20,00	281.177,88	5.623.557,50	0,03
	3 Roof Drain dia. 4	bh	29,00	29.000,00	841.000,00	0,00
	4 Peresapan 2 m3	bh	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01
	5 Elbow PVC AW dia. 6	bh	15,00	160.000,00	2.400.000,00	0,01
	6 Elbow PVC AW dia. 4	bh	9,00	120.000,00	1.080.000,00	0,01
	7 Tee PVC AW dia. 6	bh	6,00	123.000,00	738.000,00	0,00
	8 Tee PVC AW dia. 4	bh	8,00	130.000,00	1.040.000,00	0,01
	B Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai I				67.512.917,75	0,38
	1 Instalasi titik lampu	ttk	66,00	357.276,25	23.580.232,50	0,13

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTAS E PROGRES PEKERJAN
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	I = h / d x g	j	k = j / d x g	I = h + j	m = i / d x g	n = d - i	0 = g - m	p = i / d x 100%
-	-	-	-	-	-	589,38	0,11	0,00%
-	-	-	-	-	-	184,70	0,08	0,00%
	-	-	-		-		0,39	
-	-	-	-	-	-	160,80	0,15	0,00%
-	-	-	-	-	-	160,80	0,19	0,00%
-	-	-	-	-	-	29,40	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	46,80	0,03	0,00%
	0,99		0,20		1,19		5,61	
-	-	-	-	-	-	7.797,25	1,63	0,00%
268,88	0,99	53,78	0,20	322,65	1,19	752,85	2,78	30,00%
-	-	-	-	-	-	159,06	1,21	0,00%
	0,49		0,05		0,54		1,27	
	0,47		0,04		0,51		0,28	
	-	-	-		-		0,22	
-	-	-	-	-	-	38,00	0,02	0,00%
-	-	-	-	-	-	195,10	0,10	0,00%
-	-	-	-	-	-	76,50	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	3,00	0,05	0,00%
-	-	-	-	-	-	2,00	0,02	0,00%
	0,34		-		0,34		-	
95,00	0,15	-	-	95,00	0,15	-	-	100,00%
62,00	0,06	-	-	62,00	0,06	-	-	100,00%
36,00	0,02	-	-	36,00	0,02	-	-	100,00%
27,30	0,06	-	-	27,30	0,06	-	-	100,00%
0,50	0,00	-	-	0,50	0,00	-	-	100,00%
28,95	0,02	-	-	28,95	0,02	-	-	100,00%
1,18	0,01	-	-	1,18	0,01	-	-	100,00%
7,34	0,01	-	-	7,34	0,01	-	-	100,00%
78,36	0,01	-	-	78,36	0,01	-	-	100,00%
	0,13		0,04		0,17		0,05	
52,20	0,09	13,05	0,02	65,25	0,12	21,75	0,04	75,00%
12,00	0,02	3,00	0,00	15,00	0,02	5,00	0,01	75,00%
-	-	-	-	-	-	29,00	0,00	0,00%
1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	-	-	100,00%
8,00	0,01	6,00	0,01	14,00	0,01	1,00	0,00	93,33%
7,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,01	-	-	100,00%
2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	83,33%
2,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,01	1,00	0,00	87,50%
	0,02		0,01		0,03		0,35	
-	-	-	-	-	-	66,00	0,13	0,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			
			QTTY	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT
				(RP.)	(RP.)	(%)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
	2 Pasang Lampu LED 18 watt	ttk	53,00	282.192,75	14.956.215,75	0,08
	3 Pasang Lampu LED 10 watt	ttk	13,00	174.391,75	2.267.092,75	0,01
	4 Instalasi Stop kontak Dinding	ttk	48,00	294.831,25	14.151.900,00	0,08
	5 Outlet stop kontak Dinding	bh	48,00	45.005,25	2.160.252,00	0,01
	6 Sakelar Ganda	ttk	9,00	53.457,75	481.119,75	0,00
	7 Sakelar Tunggal	ttk	20,00	45.005,25	900.105,00	0,01
	8 Pasang Panel Pembagi Lt. I	unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,03
	9 Kabel NYY 4x16 mm	m'	6,00	51.000,00	306.000,00	0,00
	10 Kabel NYFGBYY 1x300 mm	m'	6,00	85.000,00	510.000,00	0,00
	11 Kabel NYFGBY 4x120 mm	m'	6,00	90.000,00	540.000,00	0,00
	12 Kabel NYFGBY 4x240 mm	m'	6,00	110.000,00	660.000,00	0,00
	13 Pentanahan (Arde)	ttk	2,00	1000000	2.000.000,00	0,01
	C Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai II				54.339.301,00	0,30
	1 Instalasi titik lampu	ttk	60,00	357.276,25	21.436.575,00	0,12
	2 Pasang Lampu LED 18 watt	ttk	49,00	282.192,75	13.827.444,75	0,08
	3 Pasang Lampu LED 10 watt	ttk	11,00	174.391,75	1.918.309,25	0,01
	4 Instalasi Stop kontak Dinding	ttk	33,00	294.831,25	9.729.431,25	0,05
	5 Outlet stop kontak Dinding	bh	33,00	45.005,25	1.485.173,25	0,01
	6 Sakelar Ganda	ttk	5,00	53.457,75	267.288,75	0,00
	7 Sakelar Tunggal	ttk	15,00	45.005,25	675.078,75	0,00
	8 Pasang Panel Pembagi Lt 2	unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,03
	D Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai III				7.060.223,75	0,04
	1 Instalasi titik lampu	ttk	9,00	357.276,25	3.215.486,25	0,02
	2 Pasang Lampu LED 18 watt	ttk	8,00	282.192,75	2.257.542,00	0,01
	3 Pasang Lampu LED 10 watt	ttk	1,00	174.391,75	174.391,75	0,00
	4 Instalasi Stop kontak Dinding	ttk	4,00	294.831,25	1.179.325,00	0,01
	5 Outlet stop kontak Dinding	bh	4,00	45.005,25	180.021,00	0,00
	6 Sakelar Ganda	ttk	1,00	53.457,75	53.457,75	0,00
	E Penangkal Petir				54.229.664,00	0,30
	1 Spitch and Head Elektromagnetik	ttk	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,03
	2 Pipa Galvanist 2 dim (6m)	bh	2,00	239.832,00	479.664,00	0,00
	3 Bc 70 mm	m'	50,00	700.000,00	35.000.000,00	0,20
	4 Gay wire	m'	25,00	200.000,00	5.000.000,00	0,03
	5 Elektroda Tembaga 25 mm (2m)	bh	2,00	250.000,00	500.000,00	0,00
	6 Klem	bh	5,00	150.000,00	750.000,00	0,00
	7 Bak Kontrol	ttk	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,04
		A. JUMLAH REALCOST			17.887.633.835,42	100,00
		C. PPN (11 %)			1.967.639.721,90	
		C. TOTAL BIAYA			19.855.273.557,32	
		D. PEMBULATAN			19.855.200.000,00	

KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN								
S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		SISA PEKERJAAN		PERSENTASE PROGRES PEKERJAAN
QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	QTTY	BOBOT (%)	
h	l = h / d x g	j	k = j / d x g	i = h + j	m = i / d x g	n = d - i	0 = g - m	p = i / d x 100%
-	-	-	-	-	-	53,00	0,08	0,00%
-	-	-	-	-	-	13,00	0,01	0,00%
10,00	0,02	5,00	0,01	15,00	0,02	33,00	0,05	31,25%
10,00	0,00	5,00	0,00	15,00	0,00	33,00	0,01	31,25%
-	-	2,00	0,00	2,00	0,00	7,00	0,00	22,22%
-	-	2,00	0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	10,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	2,00	0,01	0,00%
	-	-	-		-		0,30	
-	-	-	-	-	-	60,00	0,12	0,00%
-	-	-	-	-	-	49,00	0,08	0,00%
-	-	-	-	-	-	11,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	33,00	0,05	0,00%
-	-	-	-	-	-	33,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	15,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,03	0,00%
	-	-	-		-		0,04	
-	-	-	-	-	-	9,00	0,02	0,00%
-	-	-	-	-	-	8,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	4,00	0,01	0,00%
-	-	-	-	-	-	4,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00%
-	-	-	-		-		0,30	
-	-	-	-	-	-	1,00	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	2,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	50,00	0,20	0,00%
-	-	-	-	-	-	25,00	0,03	0,00%
-	-	-	-	-	-	2,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	5,00	0,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	1,00	0,04	0,00%
	66,90		3,80		70,70		29,30	
REALISASI S/D MINGGU INI								
RENCANA S/D MINGGU INI					92,52			
DEVIASI					- 21,81			