



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

Jl. Gunung Merapi No. II RT/RW 002/002 Klabala-Sorong Kota

Telp: (0951) 332377
Fax: (0951) 332925

Nomor : 09/PER.UM/TPJ-AP.KSO/SRG/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Uang Muka

Kepada YTH : Pejabat Pendatanganan Kontrak
Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Sorong

di -
Sorong

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu , antara Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Sorong dengan PT. TOPS PAPUA JAYA-CV. ANDREANA PAPUA, KSO untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu ,berdasarkan SSKK bahwa penyedia dapat mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka sebesar 20% . Oleh karena itu maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka 20% dari Nilai Kontrak.

Dengan Surat Permohonan ini kami mengajukan Persetujuan Uang Muka Kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT.TOPS PAPUA JAYA-CV. ANDREANA PAPUA, KSO



RINCIAN PENGGUNAAN UANG MUKA

NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU IAIN SORONG
NOMOR KONTRAK : B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025
LOKASI PEKERJAAN : IAIN SORONG, KOTA SORONG - PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
SUMBER DANA : SBSN
TAHUN PEKERJAAN : ANGGARAN SBSN 2025

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN				235.887.190,00
A.1	Mobilisasi - Demobilisasi Alat Berat & Perlengkapan Kerja	Set	1,00	73.778.250,00	73.778.250,00
A.2	Papan Nama Proyek Pekerjaan	Set	2,00	608.200,00	1.216.400,00
A.3	Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang, Tinggi 2 M	M'	100,00	404.900,00	40.490.000,00
A.4	Pembuatan Kantor Sementara	M2	18,00	1.665.500,00	29.979.000,00
A.5	Pembuatan Rumah Jaga Sementara	M2	6,00	1.184.900,00	7.109.400,00
A.6	Pembuatan Barak/Bedeng Pekerja	M2	36,00	1.184.900,00	42.656.400,00
A.7	Pembuatan gudang semen dan peralatan	M2	18,00	1.184.900,00	21.328.200,00
A.8	Pengukuran dan Pasangan Bowplank	M'	155,80	66.300,00	10.329.540,00
A.9	Pekerjaan Pembersihan & Perapian Lokasi Pekerjaan	Set	1,00	9.000.000,00	9.000.000,00
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI				88.890.500,00
B.1	Penyiapan RKK :				
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Set	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Pembuatan prosedur dan instruktur kerja	Set	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Penyiapan formulir	Set	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
B.2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan:				
	Induksi K3 (Safety Induction)	Org	50,00	5.300,00	265.000,00
	Pengarahan K3 (Safety Briefing)	Org	50,00	5.300,00	265.000,00
	Pelatihan K3:				
	Bekerja di ketinggian	Org	50,00	5.300,00	265.000,00
	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org	10,00	5.300,00	53.000,00
	Simulasi K3	Org	25,00	5.300,00	132.500,00
	Spanduk (Banner)	Lb	1,00	150.000,00	150.000,00
	Poster	Lb	1,00	200.000,00	200.000,00
	Papan Informasi K3	Bh	1,00	250.000,00	250.000,00
B.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Untuk Direksi				
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	30,00	125.000,00	3.750.000,00
	Pelindung Mata (Goggles,Spectacles)	Psng	6,00	45.000,00	270.000,00
	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Dos	5,00	40.000,00	200.000,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psng	30,00	15.000,00	450.000,00
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psng	30,00	165.000,00	4.950.000,00
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	30,00	30.000,00	900.000,00
	Pelindung Jatuh (Fall Arrestor)	Bh	20,00	220.000,00	4.400.000,00
B.4	Asuransi dan Perizinan:				
	Asuransi Tenaga Kerja (BPJS)	Set	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
B.5	Personil K3 Konstruksi:				
	Petugas K3 Konstruksi	Bulan	7,00	3.800.000,00	26.600.000,00
	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:				
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu,Obat Luka, Perban,dll)	Set	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rambu- Rambu yang diperlukan:				
	Rambu Petunjuk	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
	Rambu Larangan	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
	Rambu Peringatan	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
	Rambu Kewajiban	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
	Rambu Informasi	Bh	2,00	120.000,00	240.000,00
	Jalur Evakuasi (Escape Route)	Set	2,00	120.000,00	240.000,00
	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:				
	Ahli K3 Konstruksi	Org	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
	Bendera K3	Bh	1,00	150.000,00	150.000,00
	Program Inspeksi	Set	1,00	450.000,00	450.000,00
	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	Set	1,00	450.000,00	450.000,00

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
C	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				5.965.400.823,51
	<i>Pekerjaan Tanah Pondasi</i>				
	Timbunan sirtu	M3	1720,45	183.419,64	315.564.319,638
	<i>Pekerjaan Pondasi Pancang - Spun Pile Dia. 500mm</i>				
	Pengadaan material tiang pancang, Spun Pile Dia. 500mm	M1	2870,00	1.414.424,57	4.059.398.515,90
	Pemancangan tiang pancang, Spun Pile Dia. 500mm	M1	2870,00	135.500,00	388.885.000,00
	Beton pile head treatment	M3	32,97	2.911.100,00	95.978.967,00
	Tulangan pile head treatment	KG	13536,65	21.100,00	285.623.315,00
	<i>Pekerjaan Pile Cap - 1500x1500x800</i>				
	Galian tanah pondasi	M3	30,38	129.000,00	3.919.020,00
	Urugan pasir	M3	1,01	161.900,00	163.519,00
	Lantai kerja	M3	1,01	1.402.900,00	1.416.929,00
	Pembesian ulir	KG	1656,09	21.100,00	34.943.499,00
	Bekisting	M2	43,20	206.000,00	8.899.200,00
	Beton K-300	M3	16,20	2.911.100,00	47.159.820,00
	<i>Pekerjaan Pile Cap - 2500x1000x900</i>				
	Galian tanah pondasi	M3	56,25	129.000,00	7.256.250,00
	Urugan pasir	M3	1,88	161.900,00	304.372,00
	Lantai kerja	M3	1,88	1.402.900,00	2.637.452,00
	Pembesian ulir	KG	2637,92	21.100,00	55.660.112,00
	Bekisting	M2	84,00	206.000,00	17.304.000,00
	Beton K-300	M3	30,00	2.911.100,00	87.333.000,00
	<i>Pekerjaan Pile Cap - 2500x2300x800</i>				
	Galian tanah pondasi	M3	362,25	129.000,00	46.730.250,00
	Urugan pasir	M3	39,57	161.900,00	6.406.383,00
	Lantai kerja	M3	39,57	1.402.900,00	55.512.753,00
	Pembesian ulir	KG	7228,43	21.100,00	152.519.873,00
	Bekisting	M2	275,25	206.000,00	56.701.500,00
	Beton K-300	M3	52,92	2.911.100,00	154.055.412,00
	<i>Pekerjaan Pile Cap - 2500x2500x800</i>				
	Galian tanah pondasi	M3	93,75	129.000,00	12.093.750,00
	Urugan pasir	M3	3,13	161.900,00	506.747,00
	Lantai kerja	M3	3,13	1.402.900,00	4.391.077,00
	Pembesian ulir	KG	3034,87	21.100,00	64.035.787,98
				JUMLAH	6.290.178.513,51
				PPN 11%	691.919.636,49
				TOTAL	6.982.098.150,00

SORONG, 14 AGUSTUS 2025

PT. TOPS PAPUA JAYA

CV. ANDREANA PAPUA KSO,





LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI M.O.S	
PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Granit Lantai 60 x 60 cm, Polished



Granit Lantai 60 x 60 cm, Polished



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

W. Gunung Agung No. 30 Kampung Bani Kota Sorong

Telp: 09951 5323**
Fax: 109911 532025



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman



LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI M.O.S	
PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Bata Ringan Hebel, Tebal 10 cm



Bata Ringan Hebel, Tebal 10 cm



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

R. Gunung Agung No. 50 Gunung Boro Kota Sorong

Telp: (0951) 532377
Fax: (0951) 532925



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman

	LAMPIRAN	LAMPIRAN DOKUMENTASI M.O.S		
		PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025	
		LOKASI	Kota Sorong	
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG				
DOKUMENTASI PROYEK				
		Bata Ringan Hebel, Tebal 10 cm		
		Bata Ringan Hebel, Tebal 10 cm		
 PT. TOPS PAPUA JAYA KONTRAKTOR - LEVERANSIR B. Gunung Agung (No. 30) Sungsung, Boro, Kota Sorong Telp. (0992) 532377 Fax. (0992) 532028		 CV. ANDREANA PAPUA KONTRAKTOR & LEVERANSIR		Halaman



LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom



Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR
H. Gunung Agung No. 50 Kampung Baru Kota Sorong
Telp: (0991) 332377
Fax: (0991) 332928



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman



LAMPIRAN

LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Pekerjaan Pengecoran Kolom



Pekerjaan Pengecoran Kolom



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

R. Gunung Agung No.30 Kampung Batu Kota Sorong

Telp: (0951) 332577
Fax: (0951) 332925



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman



LAMPIRAN

LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Pekerjaan Pemasangan Bekisitng
Balok



Pekerjaan Pembesian Tulangan
Balok



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

B. Gunung Agung No.30 Kampung Baru Kota Sorong

Telp: (0951) 332377
Fax: (0951) 332928



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman



LAMPIRAN

LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Pekerjaan Pemasangan Tulangan Wiremesh



Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok B2, B3 dan BA1



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

B. Gunung Agung No.30 Katingping, Wari Kota Sorong

Telp: (0971) 332377
Fax: (0971) 332926



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman



LAMPIRAN

LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

PERIODE	21 November 2025 - 24 November 2025
LOKASI	Kota Sorong

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DOKUMENTASI PROYEK



Pekerjaan Pengecoran Balok B1, B2, B3, BA1 ; Plat Floordeck S1 dan S3, Plat Konvensional S2



Pekerjaan Pengecoran Balok B1, B2, B3, BA1 ; Plat Floordeck S1 dan S3, Plat Konvensional S2



PT. TOPS PAPUA JAYA
KONTRAKTOR - LEVERANSIR

Jl. Gunung Agung No.30 Kampung Baru Kota Sorong

Telp : 09911 33233
Fax : 09911 332928



CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Halaman

CV. ANDREANA PAPUA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME ADD 1	VOLUME ADD 2	SATUAN	Bebat (%)	Bebat ADD 1 (%)	Bebat ADD 2 (%)	MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERHADAP PEKERJAAN	SISA PEKERJAAN		
									VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)		VOL	BOBOT (%)	TERHADAP PEKERJAAN
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN																	
A.1	Mobilisasi - Dimobilisasi Alat Berat & Perlengkapan Kerja	1,00	1,00	1,00	Set	0,23	0,22	0,22	0,80	0,18	-	-	0,80	0,18	80,00	0,20	0,04	20,00
A.2	Papan Nama Proyek Pekerjaan	2,00	2,00	2,00	Set	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
A.3	Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang, Tinggi 2 M	100,00	-	-	M'	0,13	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4	Pembuatan Kantor Sementara	18,00	18,00	18,00	M2	0,10	0,09	0,09	18,00	0,09	-	-	18,00	0,09	100,00	-	-	-
A.5	Pembuatan Rumah Jaga Sementara	6,00	6,00	6,00	M2	0,02	0,02	0,02	6,00	0,02	-	-	6,00	0,02	100,00	-	-	-
A.6	Pembuatan Barak/Bedeng Pekerja	36,00	36,00	36,00	M2	0,14	0,13	0,13	36,00	0,13	-	-	36,00	0,13	100,00	-	-	-
A.7	Pembuatan gudang semen dan peralatan	18,00	18,00	18,00	M2	0,07	0,06	0,06	18,00	0,06	-	-	18,00	0,06	100,00	-	-	-
A.8	Pengukuran dan Pasangan Boaplanik	155,80	155,80	155,80	M'	0,03	0,03	0,03	155,80	0,03	-	-	155,80	0,03	100,00	-	-	-
A.9	Pekerjaan Pembersihan & Perapian Lokasi Pekerjaan	1,00	1,00	1,00	Set	0,03	0,03	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	100,00	-	-	-
								0,00										
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI							0,00										
B.1	Penyusunan RKK :							0,00										
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	1,00	1,00	1,00	Set	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	1,00	1,00	1,00	Set	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Penyusunan formulir	1,00	1,00	1,00	Set	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
B.2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan:							0,00										
	Induksi K3 (Safety Induction)	50,00	50,00	50,00	Org	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,00	100,00
	Pengarahan K3 (Safety Briefing)	50,00	50,00	50,00	Org	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,00	100,00
	Pelatihan K3:							0,00										
	Bekerja di ketinggian	50,00	50,00	50,00	Org	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	0,00	100,00
	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	10,00	10,00	10,00	Org	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	0,00	100,00
	Simulasi K3	25,00	25,00	25,00	Org	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00	100,00
	Spanduk (Banner)	1,00	1,00	1,00	Lb	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Poster	1,00	1,00	1,00	Lb	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Papan Informad K3	1,00	1,00	1,00	Bh	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00	100,00
B.3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri Untuk Dirikat							0,00										
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	30,00	30,00	30,00	Bh	0,01	0,01	0,01	30,00	0,01	-	-	30,00	0,01	100,00	-	-	-
	Pelindung Mata (Goggles,Spectacles)	6,00	6,00	6,00	Peng	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	-	6,00	0,00	100,00	-	-	-
	Pelindung Pernafasan dan Mufut (Masker)	5,00	5,00	5,00	Des	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-	-	5,00	0,00	100,00	-	-	-
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	30,00	30,00	30,00	Pengj	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	-	30,00	0,00	100,00	-	-	-
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	30,00	30,00	30,00	Pengj	0,02	0,01	0,01	30,00	0,01	-	-	30,00	0,01	100,00	-	-	-
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	30,00	30,00	30,00	Bh	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-	-	30,00	0,00	100,00	-	-	-
	Pelindung Jatuh (Fall Arrestor)	20,00	20,00	20,00	Bh	0,01	0,01	0,01	10,00	0,01	-	-	10,00	0,01	50,00	10,00	0,01	60,00
B.4	Asuransi dan Pertinjan:							0,00										
	Asuransi Tenaga Kerja (BPJS)	1,00	1,00	1,00	Set	0,10	0,10	0,10	1,00	0,10	-	-	1,00	0,10	100,00	-	-	-
B.5	Personil K3 Konstruksi:							0,00										
	Petugas K3 Konstruksi	7,00	7,00	7,00	Bulan	0,08	0,08	0,08	7,00	0,08	-	-	7,00	0,08	100,00	-	-	-
	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:							0,00										
	Peralatan P3K (Korak P3K, Tandu,Obat Luka, Perban,dll)	1,00	1,00	1,00	Set	0,01	0,01	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	100,00	-	-	-
	Rambu- Rambu yang diperlukan:							0,00										
	Rambu Petunjuk	2,00	2,00	2,00	Bh	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Rambu Larangan	2,00	2,00	2,00	Bh	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Rambu Peringatan	2,00	2,00	2,00	Bh	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Rambu Kewajiban	2,00	2,00	2,00	Bh	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Rambu informasi	2,00	2,00	2,00	Bh	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Jalur Evakuasi (Escape Route)	2,00	2,00	2,00	Set	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	100,00	-	-	-
	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:							0,00										
	Ahli K3 Konstruksi	1,00	1,00	1,00	Org	0,01	0,01	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	100,00	-	-	-
	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstrukt							0,00										
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	1,00	1,00	Bh	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Bendera K3	1,00	1,00	1,00	Bh	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	100,00	-	-	-
	Program Inspeksi	1,00	1,00	1,00	Set	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00	100,00
	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden	1,00	1,00	1,00	Set	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00	100,00
								0,00										

